



САНГИЙН ЯАМНЫ ХӨГЖЛИЙН  
САНХҮҮЖИЛТ, ХӨРӨНГӨ  
ОРУУЛАЛТЫН ГАЗАРТ

**МОНГОЛ УЛСЫН  
ЗАМ, ТЭЭВРИЙН ХӨГЖЛИЙН ЯАМ**

14251 Улаанбаатар хот,  
Сүхбаатар дүүрэг, Чингисийн өргөн чөлөө 11,  
Утас: (976) 51-267168, Факс: (976) 11-312315,  
E-mail: info@mrttd.gov.mn, http://www.mrttd.gov.mn

Ард.10-04 № 03/4535  
танай \_\_\_\_\_-ны № \_\_\_\_\_-т

**Санхүүжилтийн эрх нээлгэх тухай**

Монгол Улсын 2022 оны төсвийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн 1 дүгээр хавсралтын Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээ, барилга байгууламжийн жагсаалтын XV.1.1.62-д “Өндөрхаан-Норовлин чиглэлийн хатуу хучилттай авто замын үргэлжлэл, 130 км (Хэнтий, Батноров, Норовлин сум)” ажил баталсан.

Энэ төсөл, арга хэмжээний хүрээнд хэрэгжиж байгаа Багц-1 буюу 68.6 км хатуу хучилттай авто замын ажлын гүйцэтгэгч “Наранбулаг Хан” ХХК-ийн барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл №2-ын 4,242,824,792.0 төгрөгийг хянан баталгаажуулж, 2022 оны төсвийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуульд баталсан энэ онд санхүүжих дүнгээс давсан гүйцэтгэл болох 1,365,922,834.0 төгрөгийг хасаж тооцон 2,876,901,958.0 (хоёр тэрбум найман зуун далан зургаан сая есөн зуун нэг мянга есөн зуун тавин найм) төгрөгийн санхүүжилтийн эрх нээлгэх хүсэлтийг хүргүүлж, гүйцэтгэлийг цахим системээр илгээлээ.

Зохих журмын дагуу санхүүжилтийн эрхийг тус яамны хөрөнгө оруулалтын 100900028300 тоот харилцах дансанд нээж өгнө үү.

Хавсралт:..... хуудастай.

ТӨРИЙН НАРИЙН БИЧГИЙН  
ДАРГА



С.БАТБОЛД

080005357

Боловсруулсан:

Хянасан:

Хувь: 2

Огноо: 2022-10-04

*Дарсан*

200020

УЛСЫН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨӨР САНХҮҮЖҮҮЛЭХ БАРИЛГА УГСРАЛТЫН АЖЛЫН САНХҮҮЖИЛТИЙН ХҮСЭЛТИЙН МАЯГТ

БАТЛАВ:  
ТӨРИЙН НАРИЙН БИЧГИЙН  
ДАРГА

С.БАТБОЛД

Санхүүжилтийн хүсэлт № 94

"Наранбулаг Хан" ХХК

2022.10.03

0020000130 6819487 0547589

Төслийн дугаар	Төсөл арга хэмжээний нэр	Гэрээгээр тохиролцсон өртөг	2022 оны хуульд батлагдсан төсөв	Гэрээний дугаар	Нийт гүйцэтгэл	Нийт санхүүжилт	Өмнөх санхүүжилт	Одоо санхүүжих	Үлдэгдэл санхүүжилт
ХV.1.1.62	Өндөрхаан-Норовлин чиглэлийн хатуу хучилттай авто замын үргэлжлэл, Багц 1-ийн 68.6 км авто зам-ын ажлын гүйцэтгэл № 2	57,081,110,825	8,000,000,000	№95	9,365,922,834	9,365,922,834	5,123,098,042	4,242,824,792	47,715,187,991
	Урьдчилгаа санхүүжилт				0	0			0
	Урьдчилгааны эргэн төлөлт				0	0			0
	Төсвөөс давсан гүйцэтгэл				1,365,922,834	1,365,922,834		1,365,922,834	
	<b>Санхүүжилтийн эрх нээлгэх дүн</b>	<b>57,081,110,825</b>			<b>8,000,000,000</b>	<b>8,000,000,000</b>	<b>5,123,098,042</b>	<b>2,876,901,958</b>	<b>49,081,110,825</b>
	Захиалагчийн хяналтын зардал	830,302,845			124,221,336	124,221,336	66,957,091	57,264,245	706,081,509
	Норм нормативийн сан	200,762,700			33,484,426	33,484,426	18,319,351	15,165,074	167,278,274
	Барьцаа	2,854,055,541			400,000,000	400,000,000	256,154,902	143,845,098	2,454,055,541
	Гүйцэтгэгчид төлөх дүн	53,195,989,739			7,442,294,238	7,442,294,238	4,781,666,697	2,660,627,541	45,753,695,501

Хянасан:

Бодлого, төлөвлөлтийн газрын дарга

Б.Болор-Эрдэнэ

Санхүү. хөрөнгө оруулалтын хэлтсийн дарга

Ч.Ренчиндамба

Боловсруулсан:

Санхүү. хөрөнгө оруулалтын хэлтсийн шинжээч

Н.Баярсайхан

*Handwritten signature and date: 2022/10/03*