



ЦАХИМ ГҮЙЛГЭЭНИЙ БАРИМТ

ШИЛЖҮҮЛЭГЧИЙН ДАНСНЫ МЭДЭЭЛЭЛ

Банкны нэр: **ХасБанк**
Данс: **5001591175**
Нэр: **ЭРДЭНЭС МОНГОЛ ХХК**
Дүн: **152,889,017.00**
Валют: **MNT**

ХҮЛЭЭН АВАГЧИЙН ДАНСНЫ МЭДЭЭЛЭЛ

Банкны нэр: **ХасБанк**
Данс: **5002361298**
Нэр: **ЭРДЭНЭС АЛТ РЕСУРС ХХК**
Дүн: **152,889,017.00**
Валют: **MNT**

ГҮЙЛГЭЭНИЙ МЭДЭЭЛЭЛ

Гүйлгээний дугаар: **XB0116534**
Гүйлгээний утга: **Санхүүжилт Геоинжинеринг**
Гүйлгээний шимтгэл: **00.00**
Гүйлгээний хүсэлт илгээсэн: **erdenesmongol4**

Гүйлгээ баталсан: **erdenesmongol5**

Гүйлгээ хийсэн огноо: **2022-10-10**

Энэхүү цахим гүйлгээний баримтыг засварлах, Мэдээлэл өөрчлөх болон аливаа хууль бус зорилгоор ашиглахыг хориглоно.



МӨНГӨ ХҮССЭН ӨРГӨДӨЛ БА ТӨЛБӨРИЙН ХҮСЭЛТ

Дугаар _____

Он сар өдөр 2022. 10. 10

Төлбөрийн хэлбэр ☐ бэлнээр ☒ дансаар

Төлбөрийн нөхцөл ☒ урьдчилгаа төлбөрийн нэхэмжлэх ☐ үлдэгдэл төлбөрийн нэхэмжлэх ☐ бүгд төлбөр

НЭХЭМЖЛЭГЧ: "Эрдэнэс АИТ ресурс" ХХК, НЭХЭМЖЛЭХИЙН ДУГААР: EA 22/70

Төлбөрийн зориулалт: Воронго оруулалтын зардал

Гэрээний дугаар: МТЛ-10/СГ-01/2022.0503

Мөнгөн дүн 152'889'017.00 Мөнгөний нэгж: ₮; \$ тогрөг

Мөнгөн дүн (үсгээр) Нм зууна тавин хоёр сая найман зуун
наан есөн шенга арван зороон тогрөг

Гүйлгээний утга Төлбөрийн хайгуулыг ажлын үрээний
зардал

Тайлбар: Гэрээний дагуу төлсөн дүн _____ Гэрээний үлдэгдэл төлбөрийн дүн _____

Хэлтэс, газар, алба НББ ХМТХ Төлбөр болон гэрээг хариуцсан хүний нэр З. Догориаа
(гарын үсэг)

Хянасан хүний нэр
(гарын үсэг)

Дугаар - 3/10
22.

З. Догориаа
Дугаар

Хавсаргасан баримтууд	
Нэхэмжлэх	✓
НӨАТ падаан	☐
ХАЗ дугаар	☐
Зарлагын падаан	☐
Шаардах хуудас	☐
Гэрээ дүгнэсэн акт	☐
Тайлан	✓
Төсөв	✓
Нэмэлт баримт	✓

САНХҮҮ, ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ГАЗАР

Хянасан:	Хянасан:	Төсөв хянасан:
Санхүү, хөрөнгө оруулалтын газрын захирал	Ерөнхий нягтлан бодогч	Төлөвлөлт, шинжилгээний хэлтсийн дарга
50 сая төгрөгөөс дээш	50 сая төгрөг хүртэлх	
Зардлын ангилал		

"ЭРДЭНЭС МОНГОЛ" ХХК-ИЙН БАТЛАГДСАН ТӨСӨВ, ГҮЙЦЭТГЭЛ

Зардал / Хөрөнгө оруулалтын нэр төрөл	Батлагдсан төсөв	Гүйцэтгэл	Хувь	ХБГүйцэтгэл
<u>Үрээний үрээний зардал</u>	<u>2'079'036'250.00</u>			

ЭРДЭНЭС АЛТ РЕСУРС ХХК

Аюуд таур-505, Олимп-5, 1-р хороо,
Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар, Монгол Улс
Утас: 7700 0808

2022-09-09 № 64 22/70
танай _____ -ны _____ -т

Тайлбар хүргүүлэх тухай

“Гео инженеринг групп” ХХК нь манай компанитай байгуулсан 2021 оны Геологи хайгуул, өрөмдлөг, сорьцлолтын ажил гүйцэтгэх гэрээний дагуу Баянхонгор аймгийн Шинэжинст суманд байрлах компанийн эзэмшлийн XV-021666 дугаар бүхий “Хүрэн цав” хайгуулын талбайд геологи хайгуул, өрөмдлөг сорьцлолтын ажлыг гүйцэтгэж эхэлсэн.

Геологи хайгуул, өрөмдлөг, сорьцлолтын ажлыг гүйцэтгэгч “Гео инженеринг групп” ХХК-тай нийт 1,054,825,455 төгрөгийн өртөг бүхий гэрээ байгуулан ажиллаж байна. Дээрх төлбөрөөс 2021 онд 128,500,000 төгрөг, 2022 оны 03 сард 385,500,000 төгрөг, 2022 оны 06 сард 26,971,347 төгрөг, нийт 540,971,347 төгрөг төлсөн.

Өнөөдрийн байдлаар 513,854,108 төгрөгийн төлбөрийн үлдэгдэлтэй байна.

“Гео инженеринг групп” ХХК-тай байгуулсан Г-21/003 дугаартай гэрээний дагуу 2,300 т.метр өрөмдлөг хийхээс 2021 онд 890.5 т.метр өрөмдлөг хийсэн ба энэ онд 1,409.5 т.метр өрөмдлөг, суваг малтах – шинжлэх, өрөмдлөгийн дээж тээвэрлэх, лабораторид шинжлүүлэхээр төлөвлөөд байна.

Дээрх ажлыг гүйцэтгэхэд гүйцэтгэгч талаас 466,268,665.96 төгрөгийн төсөв төсөвлөснөөс 302,889,017 төгрөгийн санхүүжилт нь олгогдоно. Учир нь гэрээний дагуу эцсийн тайлан хүргүүлснээр үлдэгдэл 20 хувийг санхүүжүүлнэ гэж заасны дагуу 210,965,091 төгрөгийг ажил бүрэн дууссанаар санхүүжүүлнэ.

Ажил гүйцэтгэгч компанид дээрх төлбөрийг шилжүүлснээр хайгуулын ажлыг үргэлжлүүлэх боломж үүсэх юм.

Геологи хайгуулын ажлыг 2022 онд хийж гүйцэтгэх ажлын төлөвлөгөө, төсвийг хавсаргав.

Хавсралт.....хуудастай.

Хүндэтгэсэн,

ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ



Б.АЧИТСАЙХАН

“ЭРДЭНЭС МОНГОЛ” ХХК-ИЙН
САНХҮҮ, ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН
ГАЗРЫН ЗАХИРАЛ Д.БАЯРБАТ
ТАНАА

НББХ/Д. Пурвирэн-С/

Харгал үзэх иж бүрэл
болсон нөхцөл санхүүжилт-г
үе шаттай гүйцэтгэх.

2022/09/12

ГЕО ИНЖЕНЕРИНГ ГРУПП ХХК

Монгол улс, Улаанбаатар хот, Хан уул дүүрэг,
3-р хороо, Чингисийн өргөн чөлөө
"Хан Уул" цамхаг, 1407 тоот
Утас: 976-77778580, 99100986
И-мэйл: info@geoenvironmental.mn
Вэб сайт: www.geoenvironmental.mn

Огноо 2022.04.01 № 04/03

Танай _____ ны _____ т

Ажлын төлөвлөгөө хүргүүлэх тухай:

Манай компани нь Демон Инженеринг ХХК-тай түншлэн Хүрэн цавын 1,054,825,455 төгрөгийн төсөвтэй "Геологи, эрэл хайгуул, өрөмдлөг, сорьцлолт" төслийг хэрэгжүүлж байна.

Төслийн Гүйцэтгэгч түншлэл нь 2021 оны 7-р сарын 01-нээс мөн оны 10-р сарын 15-ныг дуустал "Хүрэн цав"-ын төслийн хүрээнд гүйцэтгэх геологи-хайгуулын хээрийн ажлыг зөвлөх үйлчилгээний гэрээний дагуу гүйцэтгэж байсан хэдий ч зайлшгүй түр хугацаагаар зогсоохоос өөр аргагүй байдалд хүрэхэд дараах шалтгаанууд нөлөөлсөн гэж үзэж байгаа. Үүнд:

1. Гэрээнд тусгагдсан санхүүжилт цаг хугацаандаа буюу хээрийн судалгаа гүйцэтгэж байх хугацаанд ямар нэгэн хэлбэрээр хийгдээгүй. Энэ нь Гүйцэтгэгч тал өөрийн боломжит бүх арга хэмжээг /зээл, барьцаа, ор төлбөр г.м/ авч хээрийн ажлыг дуусгах талаар хичээсэн боловч хүчин мөхөдсөн болно.
2. Орон нутгийн иргэдийн шахалт дарамтаас шалтгаалан /өрөмдлөгийн усны хангамжийн худгийг битүүмжилсэнээр/ хайгуулын ажлыг зогсоохоос өөр аргагүй болсон /10 хоног сул зогсолт хийсэн/.
3. Санхүүжилт хийгдээгүйгээс талбайгаас авагдсан нийт 1363 ш ховилон болон чөмгөн сорьцын лабораторын шинжилгээний ажил бүрэн зогссон. Шинжилгээний үр дүн хүлээж авахгүйгээр дараа дараагийн өрөмдлөгийн цоонуудыг оновчтой байрлуулах нөхцөлгүй болсон.
4. Мөн шинжилгээний үр дүн байхгүйгээс гадаргуугын судалгаанд ашигласан сувгуудыг дахин сорьцлох хяналтын сорьцлолт, түүнчлэн суваг булалт, нохон сэргээлтийн ажил хийгдэх боломжгүй болсон.
5. Дээрх шалтгаануудаар хээрийн судалгааны ажил зогссоноор заверын суурин боловсруулалтын ажил буюу эцсийн тайлангийн боловсруулалтын ажлыг түр хугацаагаар зогсоохоор өөр аргагүй болсон.

Захиалагч талаас Гүйцэтгэгчийн 2021 оны ажлын гүйцэтгэлийг шалган баталгаажуулсан бөгөөд үүнийг үндэслэн 2021 оны 12-р сард болон 2022 оны 3-р сард 2 удаагийн санхүүжилтээр нийт 514 сая төгрөгийг Гүйцэтгэгчид шилжүүлсэн.

Гүйцэтгэгч нь дээрхи санхүүжилтийг “Хүрэн цав” төслийн 2021 онд гүйцэтгэсэн геологийн зураглал, гадаргуугын судалгаа болон хайгуулын өрөмдлөг, сорьцлолтын ажлыг гүйцэтгэхэд зарцуулдсан зардлыг /цалин, өр, зээл/ нөхөж барагдуулсан болно.

Төслийн хээрийн хайгуулын ажлыг 2022 онд үргэлжлүүлэн бүрэн дуусгахад одоогоор 466,268,665.96 төгрөгийн санхүүжилт шаардлагатай байна.

Энэ нь 1409,5 т.м үлдэгдэл өрөмдлөгийн ажил, түүнийг дагалдах геологийн ажил, суваг булалт-нөхөн сэргээлт болон сорьцын лабораторийн шинжилгээний ажлуудад зориулагдана. Эцсийн суурин боловсруулалтын буюу тайлангийн ажлыг бүрэн дуусгаж АМГТГ-аар хэлэлцүүлснээр гэрээний үлдэгдэл төлбөрийг нэхэмжлэн авах болно.

Шаардлагатай санхүүжилт хийгдсэнээр хээрийн бэлтгэл ажил, геологийн болон өрмийн тоног төхөөрөмжийн нүүдэл зөөвөр, хээрийн анги зохион байгуулалт, хээрийн үйлдвэрлэлийн бүх төрлийн ажил болон сорьцын шинжилгээний ажлуудад зарцуулагдана.

Иймд санхүүжилтын асуудлыг яаралтай шийдвэрлэж хээрийн судалгааны ажлыг түргэвчилэхэд хамтран ажиллахыг хүсье.

Жич: Төсвийн хүснэгт хавсаргасан болно.

Хүндэтгэсэн,

ЗАХИРАЛ



Д.БАЯРСАЙХАН

Хүрэн цав" талбайд 2022 онд гүйцэтгэх геологийн хээрийн ажлын шаардлагатай санхүүжилтийн төсөв /тогтогөөр/

Хявсрилт хүснэгт №01

д/д	Ажлын төрөл	Хэмжих нэгж	Нэгжийн өртөг	Төсвийн нийт дүн		Санхүүжилт хийгдсэн дүн		Шаардлагатай санхүүжилт	
				бист/х	дүн/ тог	Бист хэмжээ	Монгол дүн /тог-р/		
А. Бэлтгэл ажил:									
1	Тосол, тосов зохиох	хүн.өдөр	46,272.33	60	2,776,339.62				
2	Хээрийн бэлтгэл судалгаа	хүн.өдөр	46,272.33	150	6,940,849.06				
3	Агаар, сансрын зургийн тайлал	хүн.өдөр	23,152.25	60	1,389,135.00				
4	Зураг боловсруулалт	хүн.өдөр	74,999.97	60	4,499,998.44				
Бэлтгэл ажлын дүн (1-4)					15,606,322.12	100	15,606,322.12		
Б. Хээрийн ажил:									
5	Эрлийн маршрут	т.км	200,000.00	40	8,000,000.00	40	8,000,000.00		
6	Шалган холбох маршрут	т.км	230,000.00	5	1,150,000.00	5	1,150,000.00		
7	Нарийвчилсан талбайн зураглал	га	250,000.00	110	27,500,000.00	151	37,750,000.00		
Зураглалын дүн (5-7)					36,650,000.00		46,900,000.00		
Геодезийн ажил									
8	Суваг малталт/механик/	куб.м	25,000.00	1,500	37,500,000.00	1,573	39,320,000.00		
9	Булагт /механик/	куб.м	15,000.00	1,500	22,500,000.00		-	22,500,000.00	
Уулын ажлын дүн (8-9)					60,000,000.00		39,320,000.00	20,680,000.00	
10	Баганат оромдлог	т.м	170,000.00	2,300	391,000,000.00	890.5	151,385,000.00		
Оромдлогийн дүн (10)					391,000,000.00		151,385,000.00	239,615,000.00	
Баримтжуулалт:									
11	Сувгийн баримтжуулалт	т.м	6,000.00	1,500	9,000,000.00	100	9,000,000.00		
12	Цооногийн баримтжуулалт	т.м	8,000.00	2,300	18,400,000.00	890.5	7,124,000.00		
Баримтжуулалтын дүн (11-12)					27,400,000.00		16,124,000.00	11,276,000.00	
13	Алхдагч геохими	сорьц	6,000.00	300	1,800,000.00	40	240,000.00	1,560,000.00	
14	Цэглэн сорьц	сорьц	8,000.00	25	200,000.00	37	296,000.00		
15	Ховилон сорьц	сорьц	12,000.00	800	9,600,000.00	650	7,800,000.00	1,800,000.00	
16	Керний сорьц	сорьц	16,000.00	1,610	25,760,000.00	713	11,408,000.00	14,352,000.00	
17	Эталон буюу чулуун дээж	дээж	2,000.00	124	248,000.00	240	480,000.00		
18	Дубликат болон бланк сорьц бэлдэх	сорьц	6,000.00	512	3,072,000.00	112	672,000.00	2,400,000.00	
Сорьцолтны дүн (13-18)					3,371	40,680,000.00	1,792.00	20,896,000.00	20,112,000.00
19	Хээрийн анги зохион байгуулалт	%	15,000.00	100	1,500,000.00		1,500,000.00		
20	Хээрийн анги татан буулгалт	%	12,000.00	100	1,200,000.00		-	1,200,000.00	
З/байгуулалт, т/буулгалтын дүн (19-20)					-	2,700,000.00	1,500,000.00	1,200,000.00	
Хээрийн ажлын дүн					558,430,000.00		291,731,322.12	292,883,000.00	
21	Завсрын суурин боловсруулалт	хүн.өдөр	46,272.33	630	29,151,566.04	80	17,490,939.62	11,660,626.42	
22	Эцсийн суурин боловсруулалт	хүн.өдөр	46,272.33	2,520	116,606,264.15	40	23,321,252.83		
23	Томилолтын зардал	хүн.өдөр	20,000.00	900	18,000,000.00	80	10,800,000.00	7,200,000.00	
24	Хүн тээвэр	км	1,500.00	8,080	12,120,000.00	80	9,696,000.00	2,424,000.00	
25	Ачаа тээвэр	тн.км	2,000.00	16,420	32,840,000.00	80	26,272,000.00	6,568,000.00	
26	Үйлдвэрлэлийн тээвэр	км	2,000.00	30,125	60,249,630.00	70	42,174,741.00	18,074,889.00	
Дагалдах ажил:							129,754,933.45	45,927,515.42	
ӨӨРИЙН ХҮЧНИЙ ДҮН					843,003,782.31		421,486,255.57	338,810,515.42	
27	ГМТ-д тайлаан үзэх	ө	200,000.00	2	400,000.00		400,000.00	-	
28	Байрны зүрээс	сэр	2,500,000.00	6	15,000,000.00	80	12,000,000.00	3,000,000.00	
Дүн (27-28)					15,400,000.00		12,000,000.00	3,000,000.00	
29	Сорьц бэлтгэл	тог	8,000.00	2,561	20,488,000.00	1,614		20,488,000.00	
30	Гэрлийн шинжилгээ /ICP40B/	сорьц	21,850.00	320	6,992,000.00	-		6,992,000.00	
31	Химийн шинжилгээ-FAE303 /Au, /	сорьц	16,800.00	2,025	34,020,000.00	158		34,020,000.00	
32	ААС шинжилгээ /Ag/	сорьц	5,280.00	2,025	10,692,000.00		-	10,692,000.00	
33	Эрдсийн шинжилгээ	дтж	60,000.00	16	960,000.00			960,000.00	
34	Эзлэхүүн жинг гадархайлох	дтж	18,500.00	5	92,500.00		-	92,500.00	
35	Алтын гадаргад хяналтын шинжилгээ	%	21,080.00	200	4,216,000.00		-	4,216,000.00	
36	Алтын стандарт сорьц худалдан авах	кг	650,000.00	2	1,300,000.00		-	1,300,000.00	
Лабораторийн ажил (29-36)					2,561.00	78,760,500.00	158.00	78,760,500.00	
37	БО-ны нөхөн сэргээлтийн урсгал зардал	хүн/уриа	435,000.00	12	5,220,000.00		5,220,000.00		
БО-ны нөхөн сэргээлтийн дүн:						5,220,000.00	-		
ГАДНЫ БАЙГУУЛЛАГЫН ДҮН					99,380,500.00		17,220,000.00	81,760,500.00	
38	Магадлашгүй зардал	%		2	16,547,950.00	80	13,238,360.00	3,309,590.00	
39	Нийт дүн				958,932,232.31		467,550,937.69	423,880,605.42	
НӨАТ:				10	95,893,223.23		46,755,093.77	42,388,060.54	
Төсвийн нийт дүн					1,054,825,455.5		514,306,031.46	466,268,665.96	
Хийгдсэн санхүүжилт:							514,000,000.00		
ҮЛДЭГДЭЛ САНХҮҮЖИЛТ:								466,268,665.96	

ГҮЙЦЭТГЭЛ ГАРГАСАН:

"ГеоИнженеринг групп" ХХК-ийн ЗАХИРАЛ

/Д.БАЯРСАЙХАН/

