



САНГИЙН ЯАМНЫ ТӨРИЙН  
САНГИЙН ГАЗАРТ

**МОНГОЛ УЛСЫН  
ЗАМ, ТЭЭВРИЙН ХӨГЖЛИЙН ЯАМ**

14251 Улаанбаатар хот,  
Сүхбаатар дүүрэг, Чингисийн өргөн чөлөө 11,  
Утас: (976) 51-267168, Факс: (976) 11-312315,  
E-mail: info@mrtд.gov.mn, http://www.mrtд.gov.mn

2022. 09. 12 № 03/4135  
танай \_\_\_\_\_-ны № \_\_\_\_\_-т

Санхүүжилтийн эрх нээлгэх тухай

Монгол Улсын Засгийн газрын тухай хуулийн 24 дүгээр зүйлийн 2 дахь хэсэг, Авто замын тухай хуулийн 10 дугаар зүйлийн 10.1.9 дэх заалтыг тус тус үндэслэн Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2022 оны 06 дугаар сарын 13-ны өдрийн А/172 дугаар тушаалаар "Улсын чанартай авто зам, замын байгууламжийн засвар, арчлалтын 2022 оны төлөвлөгөө"-г баталсан.

Дээрх төлөвлөгөөний дагуу Улсын чанартай авто зам, замын байгууламжийн засвар арчлалтын ажил хариуцагч хавсралтад заасан 6 компанийн засвар арчлалтын нийт 1,682,870,490.00 төгрөгийн гүйцэтгэлийг хянан 767,881,975.00 төгрөгийн урьдчилгаа төлбөрийг суутгаж 914,988,515.00 (есөн зуун арван дөрвөн сая есөн зуун наян найман мянга таван зуун арван тав) төгрөгийн гүйцэтгэлийг хянан баталгаажуулж, санхүүжүүлэх хүсэлт (№138-143)-ийг гүйцэтгэлийн хамт хүргүүлж байна.

Зохих журмын дагуу санхүүжилтийн эрхийг Улсын авто замын сангийн 100900028054 тоот дансанд нээж өгнө үү.

Хавсралт: ... хуудастай.

ТӨРИЙН НАРИЙН БИЧГИЙН  
ДАРГА С.БАТБОЛД



080004812

Боловсруулсан: П. Дугару  
Хянасан:  
Хувь: 2  
Огноо: 2022.09.12

08000481



БАТЛАВ:  
ТӨРИЙН НАРИЙН БИЧИГИЙН  
ДАРГА

С.БАТБОЛД

УЛСЫН ЧАНАРТАЙ АВТО ЗАМ, ГҮҮРИЙН ЗАСВАР, АРЧЛАЛТ, ШИНЭЧЛЭЛТИЙН АЖЛЫН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН САНХҮҮЖИЛТИЙН ХҮСЭЛТ №138-143

9020050420 5919457  
CSAY589

9/8/2022

д/д	Гүйцэтгэгч	2022 онд байгуулсан гэрээний дүн	2022 онд олгосон урьдчилгаа санхүүжилт	Одоо ирсэн гүйцэтгэл	Урьдчилгаа суутгалын дүн	СЯ-с санхүүжилтийн эрх нээлгэх дүн	Захиалагчийн хяналтын зардал	Норм нормативын сан	Гүйцэтгэгчид төлөх дүн
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	"Увс АЗЗА" ТӨХК	1,776,961,497.0	533,088,449	169,476,171.0	84,738,086.0	84,738,085.0	4,713,584.0	582,372.0	79,442,129.0
2	"Ховд АЗЗА" ТӨХК	1,320,871,474.0	396,261,442.2	475,030,487.0	237,515,244.0	237,515,243.0	12,367,456.0	1,667,710.0	223,480,077.0
3	"Дорнод авто зам" ХК	1,077,256,895.0	323,177,068.5	130,238,082.0	39,071,425.0	91,166,657.0	3,672,641.0	458,570.0	87,035,446.0
4	"Сэлэнгэ АЗЗА" ТӨХК	659,795,701.0	197,938,710.3	27,612,134.0	8,283,640.0	19,328,494.0	599,587.0	77,945.0	18,650,962.0
5	"Дорноговь АЗЗА" ТӨХК	1,329,106,025.0	398,731,807.5	40,849,060.0	20,424,530.0	20,424,530.0	1,096,836.0	144,030.0	19,183,664.0
6	"Өвөрхангай АЗЗА" ТӨХК	2,083,387,511.0	625,016,253.3	839,664,556.0	377,849,050.0	461,815,506.0	23,629,867.0	2,956,647.0	435,228,992.0
	<b>НИЙТ ДҮН</b>	<b>8,247,379,103.0</b>	<b>2,474,213,730.9</b>	<b>1,682,870,490.0</b>	<b>767,881,975.0</b>	<b>914,988,515.0</b>	<b>46,079,971.0</b>	<b>5,887,274.0</b>	<b>863,021,270.0</b>

Хянасан:

Бодлого, төлөвлөлтийн газрын дарга

Санхүү, хөрөнгө оруулалтын хэлтсийн дарга

Боловсруулсан:

Санхүү, хөрөнгө оруулалтын хэлтсийн мэргэжилтэн

Д.ГЭРЭЛНЯМ

Ч.РЕНЧИНДАМБА

Ч.ОДБАЯР

УЛСЫН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨӨР САНХҮҮЖИГДЭХ ЗАСВАР АРЧЛАЛТЫН АЖЛЫН САНХҮҮЖИЛТИЙН ХҮСЭЛТИЙН МАЯГТ



САНХҮҮЖИЛТИЙН ХҮСЭЛТ №138

"УВС АЗЗА" ТӨХК

Төслийн дугаар	Төсөл арга хэмжээний нэр	Гэрээний дүн	2022 оны төсөвт батлагдсан санхүүжилт	Гэрээний дугаар	Нийт гүйцэтгэл	Нийт санхүүжилт	Өмнөх санхүүжсэн	Одоо санхүүжих	Үлдэгдэл санхүүжилт
	/А1702, А1701, А18/ чиглэлийн авто замын гүүр хамгаалагч, засвар арчлалтын ажлын гүйцэтгэл №27, 28, 29, 30	1,776,961,497	1,776,961,497	№56	816,505,050	816,505,050	647,028,879	169,476,171	960,456,447
	Урьдчилгаа санхүүжилт	533,088,449				192,919,535	108,181,449	84,738,086	340,168,915
	Урьдчилгааны эргэн төлөлт								
	Төсөөс давсан гүйцэтгэл								
	<b>Санхүүжилтийн эрх нээлгэх дүн</b>	<b>1,243,873,048</b>				623,585,516	538,847,430	<b>84,738,086</b>	620,287,532
	Захиалагчийн хяналтын зардал					20,321,669	15,608,085	4,713,584	
	Норм нормативын сан					2,574,455	1,992,083	582,372	
	Барьцаа								
	<b>Гүйцэтгэгчид төлөх дүн</b>	<b>1,243,873,048</b>				<b>600,689,392</b>	<b>521,247,262</b>	<b>79,442,130</b>	<b>620,287,532</b>

Хянасан:

Боллого, төлөвлөлтийн газрын дарга

*Д.Н.Б.Э.Э.*  
Д.ГЭРЭЛНЯМ

Санхүү, хөрөнгө оруулалтын хэлтсийн дарга

Ч.РЕНЧИНДАМБА

Боловсруулсан:

Санхүү, хөрөнгө оруулалтын хэлтсийн мэргэжилтэн

Ч.ОДБАЯР

УЛСЫН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨӨР САНХҮҮЖИГДЭХ ЗАСВАР АРЧЛАЛТЫН АЖЛЫН САНХҮҮЖИЛТИЙН ХҮСЭЛТИЙН МАЯГТ



САНХҮҮЖИЛТИЙН ХҮСЭЛТ №139

"ХОВД АЗЗА" ТӨХК

Төслийн дугаар	Төсөл арга хэмжээний нэр	Гэрээний дүн	2022 оны төсөвт батлагдсан санхүүжилт	Гэрээний дугаар	Нийт гүйцэтгэл	Нийт санхүүжилт	Өмнөх санхүүжсэн	Одоо санхүүжих	Үлдэгдэл санхүүжилт
	Ховд-Манхан-Улсын хил, Ховд-Улаангом, Ховд-Алтай, Ховд-Өлгий чиглэлийн авто замын гүүр хамгаалагч, засвар арчлалтын ажлын гүйцэтгэл №26.27.28.29.30.31.32	1,320,871,474	1,320,871,474	№68	878,432,371	878,432,371	403,401,884	475,030,487	442,439,103
	Урьдчилгаа санхүүжилт	396,261,442				237,515,244		237,515,244	158,746,199
	Урьдчилгааны эргэн төлөлт								
	Төсөөс давсан гүйцэтгэл					640,917,128		237,515,244	283,692,904
	<b>Санхүүжилтийн эрх нээлгэх</b>	<b>924,610,032</b>				21,017,780	8,650,324	12,367,456	
	Захиалагчийн хяналтын зардал					2,913,143	1,245,433	1,667,710	
	Норм нормативын сан								
	Барьцаа								
	<b>Гүйцэтгэгчид төлөх дүн</b>	<b>924,610,032</b>	-		-	<b>616,986,205</b>	<b>9,895,757</b>	<b>223,480,078</b>	<b>283,692,904</b>

Хянасан:

Бодлого, төлөвлөлтийн газрын дарга

Санхүү, хөрөнгөө оруулалтын хэлтсийн дарга

Боловсруулсан:

Санхүү, хөрөнгөө оруулалтын хэлтсийн мэргэжилтэн

*[Signature]* Д.ГЭРЭЛНЯМ

Ч.РЕНЧИНДАМБА

*[Signature]*

Ч.ОДБАЯР

УЛСЫН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨӨР САНХҮҮЖИГДЭХ ЗАСВАР АРЧЛАЛТЫН АЖЛЫН САНХҮҮЖИЛТИЙН ХҮСЭЛТИЙН МАЯГТ

БАТЛАВ:
   
 ТӨРИЙН НАРИЙН БИЧИГИЙН
   
 ДАРГА С.БАТБОЛД
   
 9020760420 5919487 СБАН7589
   
 9/8/2022

САНХҮҮЖИЛТИЙН ХҮСЭЛТ №140

"ДОРНОД АВТО ЗАМ" ХК

Төслийн дугаар	Төсөл арга хэмжээний нэр	Гэрээний дүн	2022 оны төсөвт батлагдсан санхүүжилт	Гэрээний дугаар	Нийт гүйцэтгэл	Нийт санхүүжилт	Өмнөх санхүүжсэн	Одоо санхүүжих	Үлдэгдэл санхүүжилт
	Өндөрхаан-Чойбалсан чиглэлийн хатуу хучилттай авто замд 2022.06.28 - 2022.08.25 хүртэлх хугацаанд хийсэн засвар арчлалтын ажлын гүйцэтгэл №20	1,077,256,895	1,077,256,895	№124	694,557,084	694,557,084	564,319,002	130,238,082	382,699,811
	Урьдчилгаа санхүүжилт	323,177,069				191,390,972	152,319,547	39,071,425	131,786,097
	Урьдчилгааны эргэн төлөлт								
	Төсвөөс давсан гүйцэтгэл								
	<b>Санхүүжилтийн эрх нээлгэх дүн</b>	<b>754,079,827</b>				503,166,112	411,999,455	<b>91,166,657</b>	250,913,714
	Захиалагчийн хяналтын зардал					17,388,353	13,715,712	3,672,641	
	Норм нормативын сан					2,316,373	1,857,803	458,570	
	Барьцаа								
	<b>Гүйцэтгэгчид төлөх дүн</b>	<b>754,079,827</b>	-		-	<b>483,461,386</b>	<b>396,425,940</b>	<b>87,035,446</b>	<b>250,913,714</b>

Хянасан:
   
 Бодлого, төлөвлөлтийн газрын дарга
   

 Д.ГЭРЭЛНЯМ
   
 Ч.РЕНЧИНДАМБА

Санхүү, хөрөнгө оруулалтын хэлтсийн дарга

Боловруулсан:

Санхүү, хөрөнгө оруулалтын хэлтсийн мэргэжилтэн

Ч.ОДБАЯР



УЛСЫН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨӨР САНХҮҮЖИГДЭХ ЗАСВАР АРЧЛАЛТЫН АЖЛЫН САНХҮҮЖИЛТИЙН ХҮСЭЛТИЙН МАЯГТ



САНХҮҮЖИЛТИЙН ХҮСЭЛТ №142

"ДОРНОГОВЬ АЗЗА" ТӨХК

Төслийн дугаар	Төсөл арга хэмжээний нэр	Гэрээний дүн	2022 оны төсөвт батлагдсан санхүүжилт	Гэрээний дугаар	Нийт гүйцэтгэл	Нийт санхүүжилт	Өмнөх санхүүжсэн	Одоо санхүүжих	Үлдэгдэл санхүүжилт
	Сайншанд-Замын Үүд /АО103/ чиглэлийн авто замд хийсэн засварын ажлын гүйцэтгэл №14	1,329,106,025	1,329,106,025	№62	880,723,778	880,723,778	839,874,718	40,849,060	448,382,247
	Урьдчилгаа санхүүжилт	398,731,808				177,561,077	157,136,547	20,424,530	221,170,731
	Урьдчилгааны эргэн								
	Төсвөөс давсан гүйцэтгэл								
	<b>Санхүүжилтийн эрх нээлгэх дүн</b>	<b>930,374,218</b>				703,162,701	682,738,171	<b>20,424,530</b>	227,211,517
	Захиалагчийн хяналтын зардал					20,406,999	19,310,163	1,096,836	
	Норм нормативын сан					3,067,142	2,923,112	144,030	
	Барьцаа								
	<b>Гүйцэтгэгчид төлөх дүн</b>	<b>930,374,218</b>				<b>679,688,560</b>	<b>660,504,896</b>	<b>19,183,664</b>	<b>227,211,517</b>

Хянасан:

Бодлого, төлөвлөлтийн газрын дарга

Санхүү, хөрөнгө оруулалтын хэлтсийн дарга

Боловсруулсан:

Санхүү, хөрөнгө оруулалтын хэлтсийн мэргэжилтэн

 Д.ГЭРЭЛНЯМ

Ч.РЕНЧИНДАМБА

Ч.ОДБАЯР





УЛСЫН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨӨР САНХҮҮЖИГДЭХ ЗАСВАР АРЧЛАЛТЫН АЖЛЫН САНХҮҮЖИЛТИЙН МАЯГТ

САНХҮҮЖИЛТИЙН ХҮСЭЛТ №143

"ӨВӨРХАНГАЙ АЗЗА" ТӨХК

Төслийн дугаар	Төсөл арга хэмжээний нэр	Гэрээний дүн	2022 оны төсөвт батлагдсан санхүүжилт	Гэрээний дугаар	Нийт гүйцэтгэл	Нийт санхүүжилт	Өмнөх санхүүжсэн	Одоо санхүүжих	Үлдэгдэл санхүүжилт
	Улаанбаатар-Арвайхээр, Арвайхээр-Баянхонгор чиглэлийн авто замд хийсэн засвар арчлалтын ажлын гүйцэтгэл №29, 30, 31, 32, 33, 34	2,083,387,511	2,083,387,511	№61	1,571,247,327	1,571,247,327	731,582,771	839,664,556	512,140,184
	Урьдчилгаа санхүүжилт	625,016,253							
	Урьдчилгааны эргэн төлөлт					462,851,793	85,002,743	377,849,050	162,164,460
	Төсвөөс давсан гүйцэтгэл								
	<b>Санхүүжилтийн эрх нээлгэх дүн</b>	<b>1,458,371,258</b>				1,108,395,534	646,580,028	461,815,506	349,975,724
	Захиалагчийн хяналтын зардал					42,501,055	18,871,188	23,629,867	
	Норм нормативын сан					5,371,938	2,415,291	2,956,647	
	Барьцаа								
	<b>Гүйцэтгэгчид төлөх дүн</b>	<b>1,458,371,258</b>				<b>1,060,522,541</b>	<b>625,293,549</b>	<b>435,228,992</b>	<b>349,975,724</b>

Хянасан:

Бодлого, төлөвлөлтийн газрын дарга

Санхүү, хөрөнгө оруулалтын хэлтсийн дарга

Боловсруулсан:

Санхүү, хөрөнгө оруулалтын хэлтсийн мэргэжилтэн

*(Signature)* Д.ГЭРЭЛНЯМ  
Ч.РЕНЧИНДАМБА

*(Signature)*  
Ч.ОДБАЯР